Приложение № 1 к приказу № 173 от 30.12.2014г.

Утверждаю.
Генеральный директор ООО "Энергия-Транзит"
_____ Тарасов В.И.
"__" декабря 2014г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Энергия-Транзит» ОГРН 1052202017482 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, г. БАРНАУЛ

План-график ремонта ПС 110/10 кВ "Трактовая" ООО "Энергия-Транзит" на 2015 год

№ п/п	Вид оборудования	Тип оборудования	Диспетчерское наименование	Планирование работ по месяцам																																					
				План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт	
				ЯНВАРЬ				ФЕВРАЛЬ				МАРТ				АПРЕЛЬ				МАЙ				ИЮНЬ				ИЮЛЬ				АВГУСТ				СЕНТЯБРЬ				ОКТЯБРЬ				НОЯБРЬ				ДЕКАБРЬ			
				КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР
1	Трансформатор силовой	ТРДН-25000/110	Т1																		1																													
2	Трансформатор силовой	ТРНДЦН-40000/25000//110	Т2																								1																							
3	ОД-КЗ-110 кВ	ОД110 КЗ110	ОД110 Т1 КЗ110 Т1																		1																													
4	ОД-КЗ-110 кВ	ОД110 КЗ110	ОД110 Т1 КЗ110 Т2																								1																							
5	Разъединитель переменного тока 110 кВ	РНДЗ110	ЛР ТТ 431																				1																											
6	Разъединитель переменного тока 110 кВ	РРНДЗ110	ЛР ТТ 432																												1																		
7	Разъединитель переменного тока 110 кВ	РНДЗ110	СР1																				1																											
8	Разъединитель переменного тока 110 кВ	РНДЗ110	СР2																																1														
9	Разрядник 110 кВ	РВС-110	РВС110 Т1																		1																													
10	Разрядник 110 кВ	РВС-110	РВС110 Т2																								1																							
11	Трансформатор	ТМ-63	ТСН1																				1																											
12	Трансформатор	ТМ-100	ТСН2																																1														
13	ЗРУ	КРУ2-10	1 секция										1																																				
14	ЗРУ	КРУ2-10	2 секция										1																																				
15	ЗРУ	КРУ2-10	3 секция														1																																
16	ЗРУ	КРУ2-10	4 секция														1																																
17	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 26 м						1																																							
18	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 8 м						1																																							
19	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 9 м						1																																							
20	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 11 м						1																																							
21	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 15 м						1																																							
22	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 37 тм						1																																							
23	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 53 2м						1																																							
24	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 50 2м						1																																							
25	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 42 тм						1																																							
26	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 40 тм										1																																				
27	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 21 мт										1																																				
28	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 13 мт										1																																				
29	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 7 мт										1																																				
30	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 5 мт										1																																				

31	Выключатели 10 кВ	**ВВ EVOLIS**	**яч № 10 мт**										1																																						
32	Выключатели 10 кВ	**ВВ EVOLIS**	**яч № 26 мт**										1																																						
33	Выключатели 10 кВ	**ВВ EVOLIS**	**яч № 37 2мт**										1																																						
34	Выключатели 10 кВ	**ВВ EVOLIS**	**яч № 43 2мт**										1																																						
35	Выключатели 10 кВ	**ВВ EVOLIS**	**яч № 45 мт**										1																																						
36	Выключатели 10 кВ	**ВВ EVOLIS**	**яч № 47 2мт**										1																																						
37	Выключатели 10 кВ	**ВВ EVOLIS**	**яч № 48 мт**										1																																						
38	Выключатели 10 кВ	**ВВ EVOLIS**	**яч № 44 мт**										1																																						
39	Выключатели 10 кВ	**ВВ EVOLIS**	**яч № 42 мт**										1																																						
40	Выключатели 10 кВ	**ВВ EVOLIS**	**яч №39 мт**										1																																						

Главный инженер Поляков М.Б.

Начальник ПТО Бондарева С.В.

Начальник службы ПС Витман И.В.

Приложение № 2 к приказу № 173 от 30.12.2014г.

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энергия-Транзит"
_____ Тарасов В.И.
"12" _____ 2014г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Энергия-Транзит» ОГРН 1052202017482 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, г. БАРНАУЛ

План-график ремонта ПС 110/10 кВ "Синтетика"ООО "Энергия-Транзит" на 2015 год

№ п/п	Вид оборудования	Тип оборудования	Диспетчерское наименование	Планирование работ по месяцам																																					
				План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт	
				ВИД РЕМОНТА				ЯНВАРЬ				ФЕВРАЛЬ				МАРТ				АПРЕЛЬ				МАЙ				ИЮНЬ				ИЮЛЬ				АВГУСТ				СЕНТЯБРЬ				ОКТЯБРЬ				НОЯБРЬ				ДЕКАБРЬ			
				КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР
1	Трансформатор силовой	ТРДЦН-63000/110	Т1	0	1	0	0														1																							
2	Трансформатор силовой	ТРДЦН-63000/110	Т2	0	1	0	0																	1																				
3	Выключатели 110 кВ	У-110.2000	В ТВ-44-2	3	0	0	0																					1				1											
4	Выключатели 110 кВ	ВЭБ-110	В ТВ -43-2	0	1	0	0														1																							
5	Выключатели 110 кВ	У-110.2000	В ТВ -44-1	0	1	0	0																					1															
6	Выключатели 110 кВ	У-110.2000	В ТВ -43-1	0	1	0	0																	1																				
7	ОД-КЗ-110 кВ	ОД110 КЗ110	ОД110 Т2	1	0	0	0																									1											
8	Разъединитель переменного тока 110 кВ	РН СЭЩ-1-11п-110/1205	ШР110 Т1	0	0	0	0																																				
9	Разъединитель переменного тока 110 кВ	РНДЗ110	ЛР ТВ -44-2	1	0	0	0																									1											
10	Разъединитель переменного тока 110 кВ	РН СЭЩ-2-11п-110/12050	ЛР ТВ- 43-2	0	1	0	0																										1										
11	Разъединитель переменного тока 110 кВ	РНДЗ110	ЛР ТВ -43-1	0	1	0	0																																	1			
12	Разъединитель переменного тока 110 кВ	РНДЗ110	ЛР ТВ -44-1	0	1	0	0																																	1			
13	Разъединитель переменного тока 110 кВ	РНДЗ110	ШР ТВ -44-1	0	1	0	0																																	1			
14	Разъединитель переменного тока 110 кВ	РНДЗ110	ШР ТВ -43-1	0	1	0	0																																	1			
15	Разъединитель переменного тока 110 кВ	РНДЗ110	ШР ТВ -44-2	1	0	0	0																															1					
16	Разъединитель переменного тока 110 кВ	РН СЭЩ-1-11п-110/12050	ШР ТВ -43-2	0	1	0	0																	1																			
17	Разъединитель переменного тока 110 кВ	РН СЭЩ-2-11п-110/12050	ШР ТН110-1	0	1	0	0														1																							
18	Разъединитель переменного тока 110 кВ	РНДЗ110	ШР ТН110-2	1	0	0	0																									1											
19	Разъединитель переменного тока 110 кВ	РНДЗ110	ШР110 Т2	0	0	0	0																																				
20	Разъединитель переменного тока 110 кВ	РНДЗ110	ШСР1	1	0	0	0					1																																
21	Разъединитель переменного тока 110 кВ	РНДЗ110	ШСР2	1	0	0	0									1																												
22	Ограничитель перенапряжения 110 кВ	ОПН-П-110/83/10/650м УХЛ1	ОПН 110 Т1	0	0	0	0																																				
23	Разрядник 110 кВ	РВС-110	РВС110 Т2	1	0	0	0																									1											
24	Трансформатор напряжения 110 кВ	НАМИ-110УХЛ1	ТН110-1	0	0	0	0																																				
25	Трансформатор напряжения 110 кВ		ТН110-2	1	0	0	0																																				
26	Ограничитель перенапряжения 110 кВ	ОПН-П-110/83/10/650м УХЛ1	ОПН 110 ТН110-1	0	0	0	0																																				
27	Разрядник 110 кВ	РВС-110	РВС110 ТН110-2	1	0	0	0																																				
28	Трансформатор	ТМ-160	ТСН1	0	1	0	0														1																							
29	Трансформатор	ТМ-160	ТСН2	0	1	0	0																	1																				
30	Реактор токоограничивающий бетонный	РБДГ 10-4000-0,105	Реактор 1	0	1	0	0																																				
31	Реактор токоограничивающий бетонный	РБДГ 10-4000-0,105	Реактор 2	0	1	0	0																																				
32	Реактор токоограничивающий бетонный	РБДГ 10-4000-0,105	Реактор 3	0	1	0	0																																				

33	Реактор токоограничивающий бетонный	РБДГ 10-4000-0,105	Реактор 4	0	1	0	0																																									1										
34	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 10 м	0	1	0	0						1																																										
35	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 18 м	0	1	0	0						1																																										
36	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 20 м	0	1	0	0						1																																										
37	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 28 мт	0	1	0	0						1																																										
38	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 32 мт	0	1	0	0						1																																										
39	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 34 мт	0	1	0	0						1																																										
40	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 36 м	0	1	0	0						1																																										
41	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 38 м	0	1	0	0						1																																										
42	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 40 2м	0	1	0	0						1																																										
43	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 48 мт	0	1	0	0						1																																										
44	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 50 мт	0	1	0	0						1																																										
45	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 52 мт	0	1	0	0						1																																										
46	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 60 м	0	1	0	0						1																																										
47	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 62 мт	0	1	0	0						1																																										
48	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 64 мт	0	1	0	0						1																																										
49	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 66 мт	0	1	0	0						1																																										
50	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 68 мт	0	1	0	0						1																																										
51	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 72 м	0	1	0	0						1																																										
52	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 74 м	0	1	0	0						1																																										
53	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 76 м	0	1	0	0						1																																										
54	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 78 м	0	1	0	0						1																																										
55	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 9 м	0	1	0	0						1																																										
56	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 13 м	0	1	0	0						1																																										
57	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 21 2м	0	1	0	0						1																																										
58	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 25 мт	0	1	0	0									1																																						
59	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 29 м	0	1	0	0									1																																						
60	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 33 м	0	1	0	0									1																																						
61	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 53 м	0	1	0	0									1																																						
62	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 57 мт	0	1	0	0									1																																						
63	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 61 м	0	1	0	0									1																																						
64	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 69 2м	0	1	0	0									1																																						
65	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 71 2м	0	1	0	0									1																																						
66	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 23 т	0	1	0	0									1																																						
67	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 27 т	0	1	0	0									1																																						
68	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 35 т	0	1	0	0									1																																						
69	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 37 т	0	1	0	0									1																																						
70	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 55 мт	0	1	0	0									1																																						
71	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 75 м	0	1	0	0									1																																						
72	Выключатели 10 кВ	ВВ EVOLIS	яч № 46 м	0	1	0	0									1																																						

Гл. инженер Поляков М Б

Начальник ПТО Бондарева С В

Начальник службы ПС Витман И В.

Приложение № 4 к приказу № 173 от 30.12.2014г.

Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Энергия-Транзит"
_____ Тарасов В.И.
"31" декабря 2014г.

План-график ремонта РП, ТП - 10/0.4 кВ ООО "Энергия-Транзит" на 2015 год

№ п/п	Наименование РП, ТП	Вид оборудования	Тип оборудования (наименование из паспорта)	Диспетчерское наименование	Планирование работ по месяцам																																							
					План ЯНВАРЬ				Факт ЯНВАРЬ				План ФЕВРАЛЬ				Факт ФЕВРАЛЬ				План МАРТ				Факт МАРТ				План АПРЕЛЬ				Факт АПРЕЛЬ				План МАЙ				Факт МАЙ			
					КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР
1	ТП 1/1, пр-д. Балтийский, 1-й, 5а	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1/1						ТР																																		
2	ТП 1/1, пр-д. Балтийский, 1-й, 5а	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 1/1						ТР																																		
3	РП 1, пр-д. Балтийский, 1-й, 5а	РУ – 10кВ	КСО-302Б	РП 1						ТР																																		
4	ТП1039 Лазурная,22б	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП1039						ТР																																		
5	ТП1039 Лазурная,22б	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП1039						ТР																																		
6	ТП1039 Лазурная,22б	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП1039						ТР																																		
7	РП 3, 65лет Победы,51	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	РП 3										ТР																														
8	РП 3, 65лет Победы,51	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	РП 3										ТР																														
9	РП 3, 65лет Победы,51	РУ – 10кВ	КСО-302Б	РП 3										ТР																														
10	ТП 3/2 ул.С.Семенова, 21	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/2										ТР																														
11	ТП 3/2 ул.С.Семенова, 21	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 3/2										ТР																														
12	ТП 3/2 ул.С.Семенова, 21	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 3/2										ТР																														
13	ТП 3/3 ул.С.Семенова, 13	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/3										ТР																														
14	ТП 3/3 ул.С.Семенова, 13	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП 3/3										ТР																														
15	ТП 3/3 ул.С.Семенова, 13	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 3/3										ТР																														
16	ТП 3/4 ул.С.Семенова, 5	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/4										ТР																														
17	ТП 3/4 ул.С.Семенова, 5	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 3/4										ТР																														
18	ТП 3/4 ул.С.Семенова, 5	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 3/4										ТР																														
19	ТП 3/5 ул.Попова, 150	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/5										ТР																														
20	ТП 3/5 ул.Попова, 150	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 3/5										ТР																														
21	ТП 3/5 ул.Попова, 150	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 3/5										ТР																														
22	ТП 4/1 Петрова, 219б	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 4/1																		ТР																						
23	ТП 4/1 Петрова, 219б	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 4/1																		ТР																						
24	ТП 4/1 Петрова, 219б	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 4/1																		ТР																						
25	ТП 4/2 Петрова, 219б	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 4/2																		ТР																						
26	ТП 4/2 Петрова, 219б	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 4/2																		ТР																						
27	ТП 4/2 Петрова, 219б	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 4/2																		ТР																						
28	ТП 4/3 С.Батора, 3а	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 4/3																		ТР																						
29	ТП 4/3 С.Батора, 3а	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 4/3																		ТР																						
30	ТП 4/3 С.Батора, 3а	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 4/3																		ТР																						
31	РП 4 Новгородская,10	РУ – 10кВ	КСО-302Б	РП 4																		ТР																						
32	РП 5 Приречная,5	РУ – 10кВ	КСО-302Б	РП 5																				ТР																				

№ п/п	Наименование РП, ТП	Вид оборудования	Тип оборудования (наименование из паспорта)	Диспетчерское наименование	Планирование работ по месяцам																																							
					План ИЮНЬ				Факт ИЮНЬ				План ИЮЛЬ				Факт ИЮЛЬ				План АВГУСТ				Факт АВГУСТ				План СЕНТЯБРЬ				Факт СЕНТЯБРЬ				План ОКТЯБРЬ				Факт ОКТЯБРЬ			
					КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР
1	ТП 1/1, пр-д. Балтийский, 1-й, 5а	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1/1																																						
2	ТП 1/1, пр-д. Балтийский, 1-й, 5а	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 1/1																																						
3	РП 1, пр-д. Балтийский, 1-й, 5а	РУ – 10кВ	КСО-302Б	РП 1																																						
4	ТП1039 Лазурная,22б	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП1039																																						
5	ТП1039 Лазурная,22б	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП1039																																						
6	ТП1039 Лазурная,22б	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП1039																																						
7	РП 3, 65лет Победы,51	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	РП 3																																						
8	РП 3, 65лет Победы,51	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	РП 3																																						
9	РП 3, 65лет Победы,51	РУ – 10кВ	КСО-302Б	РП 3																																						
10	ТП 3/2 ул.С.Семенова, 21	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/2																																						
11	ТП 3/2 ул.С.Семенова, 21	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 3/2																																						
12	ТП 3/2 ул.С.Семенова, 21	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 3/2																																						
13	ТП 3/3 ул.С.Семенова, 13	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/3																																						
14	ТП 3/3 ул.С.Семенова, 13	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП 3/3																																						
15	ТП 3/3 ул.С.Семенова, 13	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 3/3																																						
16	ТП 3/4 ул.С.Семенова, 5	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/4																																						
17	ТП 3/4 ул.С.Семенова, 5	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 3/4																																						
18	ТП 3/4 ул.С.Семенова, 5	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 3/4																																						
19	ТП 3/5 ул.Попова, 150	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/5																																						
20	ТП 3/5 ул.Попова, 150	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 3/5																																						
21	ТП 3/5 ул.Попова, 150	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 3/5																																						
22	ТП 4/1 Петрова, 219б	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 4/1																																						
23	ТП 4/1 Петрова, 219б	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 4/1																																						
24	ТП 4/1 Петрова, 219б	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 4/1																																						
25	ТП 4/2 Петрова, 219б	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 4/2																																						
26	ТП 4/2 Петрова, 219б	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 4/2																																						
27	ТП 4/2 Петрова, 219б	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 4/2																																						
28	ТП 4/3 С.Батора, 3а	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 4/3																																						
29	ТП 4/3 С.Батора, 3а	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 4/3																																						
30	ТП 4/3 С.Батора, 3а	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 4/3																																						
31	РП 4 Новгородская,10	РУ – 10кВ	КСО-302Б	РП 4																																						
32	РП 5 Приречная,5	РУ – 10кВ	КСО-302Б	РП 5																																						

№ п/п	Наименование РП, ТП	Вид оборудования	Тип оборудования (наименование из паспорта)	Диспетчерское наименование	Планирование работ по месяцам																																							
					План НОЯБРЬ				Факт НОЯБРЬ				План ДЕКАБРЬ				Факт ДЕКАБРЬ																											
					КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР																							
1	ТП 1/1, пр-д. Балтийский, 1-й, 5а	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1/1																																					
2	ТП 1/1, пр-д. Балтийский, 1-й, 5а	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 1/1																																					
3	РП 1, пр-д. Балтийский, 1-й, 5а	РУ – 10кВ	КСО-302Б	РП 1																																					
4	ТП1039 Лазурная,22б	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП1039																																					
5	ТП1039 Лазурная,22б	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП1039																																					
6	ТП1039 Лазурная,22б	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП1039																																					
7	РП 3, 65лет Победы,51	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	РП 3																																					
8	РП 3, 65лет Победы,51	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	РП 3																																					
9	РП 3, 65лет Победы,51	РУ – 10кВ	КСО-302Б	РП 3																																					
10	ТП 3/2 ул.С.Семенова, 21	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/2																																					
11	ТП 3/2 ул.С.Семенова, 21	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 3/2																																					
12	ТП 3/2 ул.С.Семенова, 21	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 3/2																																					
13	ТП 3/3 ул.С.Семенова, 13	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/3																																					
14	ТП 3/3 ул.С.Семенова, 13	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП 3/3																																					
15	ТП 3/3 ул.С.Семенова, 13	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 3/3																																					
16	ТП 3/4 ул.С.Семенова, 5	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/4																																					
17	ТП 3/4 ул.С.Семенова, 5	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 3/4																																					
18	ТП 3/4 ул.С.Семенова, 5	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 3/4																																					
19	ТП 3/5 ул.Попова, 150	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/5																																					
20	ТП 3/5 ул.Попова, 150	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 3/5																																					
21	ТП 3/5 ул.Попова, 150	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 3/5																																					
22	ТП 4/1 Петрова, 219б	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 4/1																																					
23	ТП 4/1 Петрова, 219б	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 4/1																																					
24	ТП 4/1 Петрова, 219б	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 4/1																																					
25	ТП 4/2 Петрова, 219б	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 4/2																																					
26	ТП 4/2 Петрова, 219б	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 4/2																																					
27	ТП 4/2 Петрова, 219б	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 4/2																																					
28	ТП 4/3 С.Батора, 3а	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 4/3																																					
29	ТП 4/3 С.Батора, 3а	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 4/3																																					
30	ТП 4/3 С.Батора, 3а	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 4/3																																					
31	РП 4 Новгородская,10	РУ – 10кВ	КСО-302Б	РП 4																																					
32	РП 5 Приречная,5	РУ – 10кВ	КСО-302Б	РП 5																																					

33	ТП 5/1 Приречная,5	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 5/1																		ТР																														
34	ТП 5/1 Приречная,5	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 5/1																		ТР																														
35	ТП Парус Баварина, 2	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП Парус																		ТР																														
36	ТП Парус Баварина, 2	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП Парус																		ТР																														
37	ТП Парус Баварина, 2	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП Парус																		ТР																														
38	ТП 1238 М.Олонская,28	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1238																		ТР																														
39	ТП 1238 М.Олонская,28	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП 1238																		ТР																														
40	ТП 1238 М.Олонская,28	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 1238																		ТР				ТР																										
41	РП 6 Власихинская, 89	РУ – 10кВ	КСО-302Б	РП 6																						ТР																										
42	ТП 6/1 Власихинская, 89	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 6/1																						ТР																										
43	ТП 6/1 Власихинская, 89	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 6/1																						ТР																										
44	ТП 6/2 Власихинская, 79	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 6/2																						ТР																										
45	ТП 6/2 Власихинская, 79	Транс-р №1,№2	ТМ-1250	ТП 6/2																						ТР																										
46	ТП 6/2 Власихинская, 79	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 6/2																						ТР																										
47	ТП 6/3 Пр.Ю.Власихинский, 20	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 6/3																						ТР																										
48	ТП 6/3 Пр.Ю.Власихинский, 20	Транс-р №1,№2	ТМ-630	ТП 6/3																						ТР																										
49	ТП 6/3 Пр.Ю.Власихинский, 20	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 6/3																						ТР																										
50	РП 7 Попова, 167	РУ – 10кВ	КСО-302Б	РП 7																										ТР																						
51	ТП 7/1 Попова, 167	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 7/1																										ТР																						
52	ТП 7/1 Попова, 167	Транс-р №1,№2	ТМ-250	ТП 7/1																										ТР																						
53	ТП 7/1 Попова, 167	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 7/1																										ТР																						
54	ТП 7/2 Попова, 165	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 7/2																										ТР																						
55	ТП 7/2 Попова, 165	Транс-р №1,№2	ТМ-250	ТП 7/2																										ТР																						
56	ТП 7/2 Попова, 165	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 7/2																										ТР																						
57	ТП 7/3 Власихинская, 174	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 7/3																										ТР																						
58	ТП 7/3 Власихинская, 174	Транс-р №1,№2	ТМ-250	ТП 7/3																										ТР																						
59	ТП 7/3 Власихинская, 174	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 7/3																										ТР																						
60	ТП 8 Павловский тр., 166	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 8																														ТР																		
61	ТП 8 Павловский тр., 166	Транс-р №1,№2	ТМ-1000	ТП 8																														ТР																		
62	РП 2 Трактовая,2	РУ – 10кВ	КСО-302Б	РП 2																														ТР																		
63	ТП 2/1 Трактовая,2	Транс-р №1,№2	ТМ-1000	ТП 2/1																														ТР																		
64	ТП 2/1 Трактовая,2	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 2/1																														ТР																		
65	ТП 1423 Островского, 47	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 1423																														ТР																		
66	ТП 1423 Островского, 47	Транс-р №1,№2	ТМ-1000	ТП 1423																														ТР																		
67	ТП 1423 Островского, 47	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1423																														ТР																		
68	ТП 1001 Новосибирская, 14г	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 1001																																		ТР														
69	ТП 1001 Новосибирская, 14г	Транс-р №1,№2	ТМ-630	ТП 1001																																		ТР														
70	ТП 1001 Новосибирская, 14г	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1001																																		ТР														
71	ТП 1002 Э.Алексеевой, 61а	РУ – 6кВ	КСО-302Б	ТП 1002																																		ТР														
72	ТП 1002 Э.Алексеевой, 61а	Транс-р №1,№2	ТМ-1000	ТП 1002																																		ТР														

73	ТП 1002 Э.Алексеевой, 61а	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1002																																	ТР														
74	ТП 1003 Малахова, 44б	РУ – 6кВ	КСО-302Б	ТП 1003																																	ТР														
75	ТП 1003 Малахова, 44б	Транс-р №1;№2	ТМ-1600	ТП 1003																																	ТР														
76	ТП 1003 Малахова, 44б	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1003																																	ТР														
77	ТП 1004 Гущина, 150/2	РУ – 6кВ	КСО-302Б	ТП 1004																																	ТР														
78	ТП 1004 Гущина, 150/2	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 1004																																	ТР														
79	ТП 1004 Гущина, 150/2	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1004																																	ТР														
80	ТП 28/1 Партизанская, 92	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 28/1																																					ТР										
81	ТП 28/1 Партизанская, 92	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП 28/1																																					ТР										
82	ТП 28/1 Партизанская, 92	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 28/1																																					ТР										
83	ТП 1434 Монтажников, 16	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 1434																																					ТР										
84	ТП 1434 Монтажников, 16	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП 1434																																					ТР										
85	ТП 1434 Монтажников, 16	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1434																																					ТР										
86	ТП 1261 Геблера, 31б	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 1261																																					ТР										
87	ТП 1261 Геблера, 31б	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП 1261																																					ТР										
88	ТП 1261 Геблера, 31б	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1261																																					ТР										
89	ТП 1427 Путиловская20	РУ – 6кВ	КСО-302Б	ТП 1427																																									ТР						
90	ТП 1427 Путиловская20	Транс-р №1;№2	ТМ-400	ТП 1427																																									ТР						
91	ТП 1427 Путиловская20	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1427																																									ТР						
92	ТП 1131 Кутузова, 14д	РУ – 6кВ	КСО-302Б	ТП 1131																																									ТР						
93	ТП 1131 Кутузова, 14д	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП 1131																																									ТР						
94	ТП 1131 Кутузова, 14д	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1131																																									ТР						
95	ТП 1363 Ленинградская, 7б	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 1363																																									ТР						
96	ТП 1363 Ленинградская, 7б	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП 1363																																									ТР						
97	ТП 1363 Ленинградская, 7б	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1363																																									ТР						
98	ТП 1315 А.Петрова, 247е	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 1315																																													ТР		
99	ТП 1315 А.Петрова, 247е	Транс-р №1;№2	ТМ-400	ТП 1315																																													ТР		
100	ТП 1315 А.Петрова, 247е	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1315																																													ТР		
101	ТП 1240 А.Петрова, 247г	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 1240																																													ТР		
102	ТП 1240 А.Петрова, 247г	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП 1240																																													ТР		
103	ТП 1240 А.Петрова, 247г	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1240																																													ТР		
104	ТП 1424 Новгородская, 30	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 1424																																													ТР		
105	ТП 1424 Новгородская, 30	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 1424																																													ТР		
106	ТП 1424 Новгородская, 30	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1424																																													ТР		
107	ТП 1422 Новгородская, 18	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 1422																																													ТР		
108	ТП 1422 Новгородская, 18	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 1422																																													ТР		
109	ТП 1422 Новгородская, 18	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1422																																													ТР		
110	ТП 1257 Пролетарская, 110а	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 1257																																	ТР														
111	ТП 1257 Пролетарская, 110а	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП 1257																																	ТР														
112	ТП 1257 Пролетарская, 110а	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1257																																	ТР														

113	ТП 28-2 Красноармейский, 58	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 28-2																																		ТР										
114	ТП 28-2 Красноармейский, 58	Транс-р №1;№2	ТМ-400	ТП 28-2																																		ТР										
115	ТП 28-2 Красноармейский, 58	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 28-2																																		ТР										
116	ТП 3/6 280-лет Барнаулу	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 3/6																													ТР																		
117	ТП 3/6 280-лет Барнаулу	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 3/6																													ТР																		
118	ТП 3/6 280-лет Барнаулу	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/6																													ТР																		
119	ТП 6/4	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 6/4																									ТР																						
120	ТП 6/4	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП 6/4																									ТР																						
121	ТП 6/4	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 6/4																									ТР																						
122	ТП 6/5 Ю.Власихинский, 28	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 6/5																									ТР																						
123	ТП 6/5 Ю.Власихинский, 28	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП 6/5																									ТР																						
124	ТП 6/5 Ю.Власихинский, 28	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 6/5																									ТР																						

Главный инженер Поляков М.Б.

Начальник ПТО Бондарева С.В.

Начальник сетевого участка Держинский А.В.

Приложение №6 к приказу № 173 от 30.12.2014г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер ООО "Энергия-Транзит"
М.Б. Поляков
"23" 12 2014 года

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "Энергия-Транзит"
В.И. Тарасов
"23" 12 2014 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Энергия-Транзит» ОГРН 1052202017487 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ г. БАРНАУЛ

График планового ТО устройств РЗА ООО "Энергия-Транзит" на 2015 год

Наименование	янв		фев		мар		апр		май		июн		июл		авг		сен		окт		ноя		дек		Итого за год	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
ПС Синтетика																										
Т-1									К																	
Т-2													К													
СВ-10-1-2																	К									
СВ-10-3-4																	К									
ТН-10-1	К																									
ТН-10-2	К																									
ТН-10-3	К																									
ТН-10-4	К																									
яч.9 ТСН 1									К																	
яч.10 "Эконт"					К																					
яч.12 "Вакмет-Алтай"			К																							
яч.13 "Барнаульский Водоканал"					К																					
яч.14 "Игнайтер"					К																					
яч.15 "ГСК 567"	К																									
яч.16 РП-6 (квартал 2018)							К																			
яч.17 "МУП ГЭТ"	К																									
яч.18 "Аграрий"			К																							
яч.19 "СЭУС"			К																							
яч.20 "Агропромснаб"			К																							
яч.21 ЧП Переверзева			К																							
яч.29 "Парус"					К																					
яч.30 "РП-1 Ввод №1"					К																					
яч.31 "Альтаир"					К																					
яч.32 ТП39, 38 Т2					К																					
яч.33 ЧП Переверзева			К																							
яч.36 "АМТК"			К																							
яч.38 "Альянс-строй"			К																							
яч.39 ТП ул. Новосибирская Ввод №1							К																			
яч.40 "АКСС"							К																			
яч.48 "КОТА"			К																							
яч.49 "Агропромснаб"			К																							
яч.53 "Аграрий"																			К							
яч.59 РП-6 (квартал 2018)																			К							
яч.60 ТСН 2													К													
яч.61 ТП39, 38 Т1							К																			
яч.63 ТП250, 38 Т1							К																			
яч.65 "АМТК"							К																			
яч.67 "МУП ГЭТ"							К																			
яч.69 "АКСС"							К																			
яч.70 ТП ул. Новосибирская Ввод №2									К																	
яч.71 "Новые продукты"					К																					
яч.72 "Игнайтер"									К																	
яч.73 "РП-1 Ввод №2"					К																					
яч.76 "Барнаульский Водоканал"							К																			

яч 78 "Алтайкультторг"																			К								
АЧР															К												
Центральная сигнализация															В												
Итого восстановление (В):															1											1	
Итого контроль (К):	6		10		9		9		4				2		1		2		3							46	
ПС Трактовая																											
Т-1									К																		
Т-2													К														
яч 2 ШСВ											К																
яч 3 ТН1	К																										
яч 3 ТН2	К																										
яч 8 "РП1"					К																						
яч 9 "РП2"							К																				
яч 11 "РП1"					К																						
яч 18 "Хелми"																	К										
яч 20 "Агросиб"																			К								
яч 22 "АЗПОМ"																	К										
яч 23 "АЗПОМ"																	К										
яч 24 "Горизонт"									К																		
яч 25 "РП3"											К																
яч 36 "ВЛ-10"													К														
яч 38 "РП3"															К												
яч 39 "Газпром"															К												
яч 40 "Алекан"																			К								
яч 41 "Резолют"																			К								
яч 46 "БСК"																	К										
яч 51 "Агросиб"																	К										
яч 52 ТН4																	К										
яч 53 "РП2"																	К										
яч 54 ШСВ															К												
яч 55 ТН3	К																										
АЧР															К												
Центральная сигнализация															К												
Итого восстановление (В):																										0	
Итого контроль (К):	3				2		1		2		2		2		5		7		3							25	
РП-1																											
яч 3 Ввод1 от яч. 73 ПС Синтетика					В																						
Яч 4 Ввод Т2 ТП1/1									В																		
яч 5 ТН1									В																		
яч 6 СВ									В																		
яч 8 ТН2											В																
Яч. 8 Ввод Т1 ТП1/1											В																
яч 10 Ввод2 от яч 30 ПС Синтетика					В																						
яч 14 ООО "Текстиль Центр"									В																		
яч 13 ГСК									К																		
яч 17 ИП Султанова													В														
Итого восстановление (В):					2				4		2		1													9	
Итого контроль (К):									1																	1	
РП-3																											
яч 4 Т1 ТП 3/1 (37)									В																		
яч 6 Ввод1 от яч. 38 ПС Трактовая											В																
яч 7 РУ 10 ТП 3/6 (35) яч.3													В														
яч 8 ТП													В														

яч 9 РУ 10 ТП 3/2 (36) яч 7															В													
яч.10 РП4 Новгородская,10											В																	
яч.14 СВ																	В											
яч.17 РУ 10 ТП 3/2 (36) яч.1															В													
яч.19 РУ 10 ТП 3/6 (35) яч.7															В													
яч.18 РП4 Новгородская,10															В													
яч.20 ТП2											В																	
яч. 22 Ввод2 от яч. 25 ПС Трактовая											В																	
ЩСН-0,4 кВ																			В									
Итого восстановление (В):									1		4		2		4		1		1								13	
Итого контроль (К):																											0	
РП-4																												
яч.3 ТН2											В																	
яч.4 ТН1											В																	
яч.5 ТП 4/1 яч.6 ТЦ "Огни"											В																	
яч.6 ТП 4/1 яч.5 ТЦ "Огни"													В															
яч.9 ТП 4/3 яч.5 ТЦ "Янтарный"															В													
яч 10 ТП 4/3 яч.1 ТЦ "Янтарный"															В													
яч 1 Центральная сигнализация																	В											
ЩСН-0,4 кВ																	В											
Итого восстановление (В):											3		1		2		2										8	
Итого контроль (К):																											0	
РП-5																												
яч.1 ТП "Парус" яч.4															В													
яч. 2 Ввод1 от яч. 9 ПС №24 "Ползуново"																	В											
яч.4 ТН1																			В									
яч.5 СВ									В																			
яч.6 ТН2							В																					
яч.7 ТП "Парус" яч 3											В																	
яч. 9 Ввод2 от яч. 51 ПС №24 "Ползуново"													В															
ЩСН-0,4 кВ													В															
Итого восстановление (В):							1		1		1		2		1		1		1								8	
Итого контроль (К):																											0	
РП-6																												
яч. 1 Ввод1 от яч. 16 ПС "Синтетика"							В																					
яч 2 ТН1							В																					
яч.3 СВ									В																			
яч. 5 Ввод2 от яч. 59 ПС "Синтетика"											В																	
яч 6 ТН2											В																	
яч.8 ТП 250 "ЖИ"															В													
яч.11 ТП 6/2 яч.1															В													
яч 15 ТП 6/2 яч.7													В															
яч.16 КТП "ЖИ"															В													
ЩСН-0,4 кВ																	В											
Итого восстановление (В):							2		1		2		1		3		1										10	
Итого контроль (К):																											0	
ТП 6-2 (19)																												
яч.2 В1-Т1																	В											
яч 6 В2-Т2																	В											
Итого восстановление (В):																	2										2	
Итого контроль (К):																											0	
ТП 8																												

яч.1 ТН1															В											
яч.9 ТН2													В													
Итого восстановление (В):													1		1										2	
Итого контроль (К):																									0	
РП-2																										
яч.1 ТП 2/1 Т1															В											
яч.3 ТП 8																			В							
яч.4 "Теплый Мир"									В																	
яч. 5									К																	
яч.8 "АБМ"									В																	
яч. 8 Ввод1 от яч. 53 ПС Трактовая																	В									
яч.12 ТН1											В															
яч.13 СВ													В													
яч. 15 Ввод2 от яч. 9 ПС Трактовая							В																			
яч.19 ТН2													В													
яч.20 ТП 2/1 Т2															В											
яч.21 "Теплый Мир"																	В									
яч.22 "Алтайстройдеталь"									В																	
яч.23 ТП 8											В															
яч. 25															К											
Итого восстановление (В):							1		1		2		2		2		2		1						11	
Итого контроль (К):									3						1										4	
Итого восстановление за меся	**0**		**0**		**2**		**4**		**8**		**14**		**10**		**14**		**9**		**3**		**0**		**0**		**64**	
Итого контроль за месяц (К):	**9**		**10**		**11**		**10**		**10**		**2**		**4**		**7**		**9**		**6**		**0**		**0**		**78**	

Начальник службы РЗА _____ Кремнев Д.В.

Приложение № 7 к приказу № 173 от 30.12.2014г.

Утверждаю:
Генеральный директор "ООО Энергия-Транзит"
_____ Тарасов В.И.
"30" 12 2014г.

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

профилактических испытаний ЭТЛ ООО "Энергия-Транзит" на 2015 год

№ п/п	Диспетчерское наименование	Вид оборудования	Тип оборудования	Вид испытани (М, К, П)	Наименование испытания	Дата предыду-щего испытания	Месяцы																							
							1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	ТП 1/1	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных			ТР																					
2	ТП 1/1	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных			ТР																					
3	РП 1	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных			ТР																					
4	ТП1039	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных			ТР																					
5	ТП1039	Транс-р №1;№2	ТМ-630	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных			ТР																					
6	ТП1039	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных			ТР																					
7	РП 3	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных					ТР																			
8	РП 3	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных					ТР																			
9	РП 3	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных					ТР																			
10	ТП 3/2	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных					ТР																			
11	ТП 3/2	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных					ТР																			
12	ТП 3/2	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных					ТР																			
13	ТП 3/3	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных					ТР																			
14	ТП 3/3	Транс-р №1;№2	ТМ-630	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных					ТР																			
15	ТП 3/3	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных					ТР																			
16	ТП 3/4	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных					ТР																			
17	ТП 3/4	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных					ТР																			
18	ТП 3/4	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных					ТР																			
19	ТП 3/5	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных					ТР																			

20	ТП 3/5	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных					ТР																			
21	ТП 3/5	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных					ТР																			
22	ТП 4/1	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных							ТР																	
23	ТП 4/1	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных							ТР																	
24	ТП 4/1	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных							ТР																	
25	ТП 4/2	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных							ТР																	
26	ТП 4/2	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных							ТР																	
27	ТП 4/2	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных							ТР																	
28	ТП 4/3	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных							ТР																	
29	ТП 4/3	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных							ТР																	
30	ТП 4/3	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных							ТР																	
31	РП 4	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных							ТР																	
32	РП 5	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных									ТР															
33	ТП 5/1	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных									ТР															
34	ТП 5/1	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных									ТР															
35	ТП Парус	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных									ТР															
36	ТП Парус	Транс-р №1;№2	ТМ-630	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных									ТР															
37	ТП Парус	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных									ТР															
38	ТП 1238	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных									ТР															
39	ТП 1238	Транс-р №1;№2	ТМ-630	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных									ТР															
40	ТП 1238	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных									ТР															
41	РП 6	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных											ТР													
42	ТП 6/1	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных											ТР													
43	ТП 6/1	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных											ТР													
44	ТП 6/2	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных											ТР													
45	ТП 6/2	Транс-р №1;№2	ТМ-1250	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных											ТР													
46	ТП 6/2	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных											ТР													

47	ТП 6/3	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных											ТР											
48	ТП 6/3	Транс-р №1;№2	ТМ-630	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных											ТР											
49	ТП 6/3	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных											ТР											
50	РП 7	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных													ТР									
51	ТП 7/1	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных													ТР									
52	ТП 7/1	Транс-р №1;№2	ТМ-250	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных													ТР									
53	ТП 7/1	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных													ТР									
54	ТП 7/2	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных													ТР									
55	ТП 7/2	Транс-р №1;№2	ТМ-250	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных													ТР									
56	ТП 7/2	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных													ТР									
57	ТП 7/3	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных													ТР									
58	ТП 7/3	Транс-р №1;№2	ТМ-250	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных													ТР									
59	ТП 7/3	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных													ТР									
60	ТП 8	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных															ТР							
61	ТП 8	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных															ТР							
62	РП 2	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных															ТР							
63	ТП 2/1	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных															ТР							
64	ТП 2/1	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных															ТР							
65	ТП 1423	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных															ТР							
66	ТП 1423	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных															ТР							
67	ТП 1423	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных															ТР							
68	ТП 1001	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																	ТР					
69	ТП 1001	Транс-р №1;№2	ТМ-630	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных																	ТР					
70	ТП 1001	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																	ТР					
71	ТП 1002	РУ – 6кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																	ТР					
72	ТП 1002	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных																	ТР					

73	ТП 1002	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																	ТР					
74	ТП 1003	РУ – 6кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																	ТР					
75	ТП 1003	Транс-р №1;№2	ТМ-1600	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных																	ТР					
76	ТП 1003	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																	ТР					
77	ТП 1004	РУ – 6кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																	ТР					
78	ТП 1004	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных																	ТР					
79	ТП 1004	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																	ТР					
80	ТП 28/1	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																			ТР			
81	ТП 28/1	Транс-р №1;№2	ТМ-630	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных																			ТР			
82	ТП 28/1	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																			ТР			
83	ТП 1434	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																			ТР			
84	ТП 1434	Транс-р №1;№2	ТМ-630	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных																			ТР			
85	ТП 1434	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																			ТР			
86	ТП 1261	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																			ТР			
87	ТП 1261	Транс-р №1;№2	ТМ-630	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных																			ТР			
88	ТП 1261	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																			ТР			
89	ТП 1427	РУ – 6кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																					ТР	
90	ТП 1427	Транс-р №1;№2	ТМ-400	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных																					ТР	
91	ТП 1427	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																					ТР	
92	ТП 1131	РУ – 6кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																					ТР	
93	ТП 1131	Транс-р №1;№2	ТМ-630	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных																					ТР	
94	ТП 1131	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																					ТР	
95	ТП 1363	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																					ТР	
96	ТП 1363	Транс-р №1;№2	ТМ-630	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных																					ТР	
97	ТП 1363	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																					ТР	
98	ТП 1315	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																						

99	ТП 1315	Транс-р №1;№2	ТМ-400	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	т данных																								
100	ТП 1315	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																								
101	ТП 1240	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																								
102	ТП 1240	Транс-р №1;№2	ТМ-630	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных																								
103	ТП 1240	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																								
104	ТП 1424	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																								
105	ТП 1424	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных																								
106	ТП 1424	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																								
107	ТП 1422	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																								
108	ТП 1422	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных																								
109	ТП 1422	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																								
110	ТП 1257	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																		ТР						
111	ТП 1257	Транс-р №1;№2	ТМ-630	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных																		ТР						
112	ТП 1257	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																		ТР						
113	ТП 28-2	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																				ТР				
114	ТП 28-2	Транс-р №1;№2	ТМ-400	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных																				ТР				
115	ТП 28-2	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных																				ТР				
116	ТП 3/6	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных														ТР										
117	ТП 3/6	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных														ТР										
118	ТП 3/6	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных														ТР										
119	ТП 6/4	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных												ТР												
120	ТП 6/4	Транс-р №1;№2	ТМ-630	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных												ТР												
121	ТП 6/4	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных												ТР												
122	ТП 6/5	РУ – 10кВ	КСО-302Б	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных												ТР												
123	ТП 6/5	Транс-р №1;№2	ТМ-630	Т	Замер сопротивления R60/R15,Измерение сопротивления изоляции обмоток	нет данных												ТР												
124	ТП 6/5	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	Т	Замер сопротивления изоляции	нет данных												ТР												

125	яч № 10 м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																			
126	яч № 18 м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																			
127	яч № 20 м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																			
128	яч № 28 мт	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																			
129	яч № 32 мт	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																			
130	яч № 34 мт	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																			
131	яч № 36 м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																			
132	яч № 38 м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																			
133	яч № 40 2м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																			
134	яч № 48 мт	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																			
135	яч № 50 мт	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																			
136	яч № 52 мт	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																			
137	яч № 60 м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																			
138	яч № 62 мт	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																			
139	яч № 64 мт	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																			
140	яч № 66 мт	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																			
141	яч № 68 мт	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																			

142	яч № 72 м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																				
143	яч № 74 м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																				
144	яч № 76 м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																				
145	яч № 78 м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																				
146	яч № 9 м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																				
147	яч № 13 м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																				
148	яч № 21 2м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																				
149	яч № 25 мт	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2012					ТР																		
150	яч № 29 м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2012					ТР																		
151	яч № 33 м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013					ТР																		
152	яч № 53 м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013					ТР																		
153	яч № 57 мт	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013					ТР																		
154	яч № 61 м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013					ТР																		
155	яч № 69 2м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013					ТР																		
156	яч № 71 2м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013					ТР																		
157	яч № 23 т	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2012					ТР																		
158	яч № 27 т	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2012					ТР																		

159	яч № 35 т	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2012					ТР																
160	яч № 37 т	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2012					ТР																
161	яч № 55 мт	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013					ТР																
162	яч № 75 м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013					ТР																
163	яч № 46 м	ПС 110/10 Синтетика ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013					ТР																
164	ПС 110/10кВ Синтетика	Устройство молниезащиты		Ежегодно перед грозовым сезоном	- проверка состояния соединения молниеприемника с токоотводами визуально с помощью бинокля и обязательным освидетельствованием	2014							ТР															
165	ПС 110/10кВ Трактовая	Устройство молниезащиты		Ежегодно перед грозовым сезоном	- проверка состояния соединения молниеприемника с токоотводами визуально с помощью бинокля и обязательным освидетельствованием	2014							ТР															
166	ПС 110/10кВ Синтетика	Заземляющее устройство		Т	измерение сопротивления заземляющих устройств	2014														ТР							
167	ПС 110/10кВ Трактовая	Заземляющее устройство		Т	измерение сопротивления заземляющих устройств	2014														ТР							
168	Т1	ПС 110/10кВ Трак	ТРДН-25000/110	Т	Измерение сопротивления изоляции, измерение тангенса диэлектрических потерь, измерения сопротивления обмоток постоянному току, испытание трансформаторного масла масла	2011									ТР													
169	Т2	ПС 110/10кВ Трак	ТРНДЦН-40000	Т	Измерение сопротивления изоляции, измерение тангенса диэлектрических потерь, измерения сопротивления обмоток постоянному току, испытание трансформаторного масла масла	2014												ТР										
170	ОД110 Т1 К3110 Т1	ПС 110/10кВ Трактовая ОД-К3-110 кВ	ОД110 К3110	Т	Замер сопротивления изоляции	2011									ТР												
171	ОД110 Т1 К3110 Т2	ПС 110/10кВ Трактовая ОД-К3-110 кВ	ОД110 К3110	Т	Замер сопротивления изоляции	2014												ТР									

172	ЛР ТТ 431	ПС 110/10кВ Трактовая Разъединитель переменного тока 110 кВ	РНДЗ110	Т	Замер сопротивления изоляции	2014											ТР											
173	ЛР ТТ 432	ПС 110/10кВ Трактовая Разъединитель переменного тока 110 кВ	РРНДЗ110	Т	Замер сопротивления изоляции	2009															ТР								
174	СР1	ПС 110/10кВ Трактовая Разъединитель переменного тока 110 кВ	РНДЗ110	Т	Замер сопротивления изоляции	2014											ТР											
175	СР2	ПС 110/10кВ Трактовая Разъединитель переменного тока 110 кВ	РНДЗ110	Т	Замер сопротивления изоляции	2009																	ТР					
176	РВС110 Т1	ПС 110/10кВ Трактовая Разрядник 110 кВ	РВС-110	Т	Замер сопротивления изоляции	2014									ТР													
177	РВС110 Т2	ПС 110/10кВ Трактовая Разрядник 110 кВ	РВС-110	Т	Замер сопротивления изоляции	2011												ТР										
178	ТСН1	ПС 110/10кВ Тра	ТМ-63	Т	Замер сопротивления изоляции	2011											ТР											
179	ТСН2	ПС 110/10кВ Тра	ТМ-100	Т	Замер сопротивления изоляции	2011																	ТР					
180	1 секция	ПС 110/10кВ Трактовая ЗРУ	КРУ2-10	Т	Замер сопротивления изоляции	2009					ТР																	
181	2 секция	ПС 110/10кВ Трактовая ЗРУ	КРУ2-10	Т	Замер сопротивления изоляции	2009					ТР																-	
182	3 секция	ПС 110/10кВ Трактовая ЗРУ	КРУ2-10	Т	Замер сопротивления изоляции	2009							ТР															
183	4 секция	ПС 110/10кВ Трактовая ЗРУ	КРУ2-10	Т	Замер сопротивления изоляции	2009							ТР															
184	яч № 26 м	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	нет данных			ТР																			
185	яч № 8 м	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2014			ТР																			
186	яч № 9 м	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2014			ТР																			
187	яч № 11 м	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2014			ТР																			
188	яч № 15 м	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2013			ТР																			
189	яч № 37 тм	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2014			ТР																			

190	яч № 53 2м	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	BB EVOLIS	T	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2014			ТР																				
191	яч № 50 2м	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	BB EVOLIS	T	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2014			ТР																				
192	яч № 42 тм	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	BB EVOLIS	T	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2014			ТР																				
193	яч № 40 тм	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	BB EVOLIS	T	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2014					ТР																		
194	яч № 21 мт	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	BB EVOLIS	T	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2014					ТР																		
195	яч № 13 мт	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	BB EVOLIS	T	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	нет данных					ТР																		
196	яч № 7 мт	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	BB EVOLIS	T	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	нет данных					ТР																		
197	яч № 5 мт	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	BB EVOLIS	T	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2014					ТР																		
198	яч № 10 мт	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	BB EVOLIS	T	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	нет данных					ТР																		
199	яч № 26 мт	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	BB EVOLIS	T	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	нет данных					ТР																		
200	яч № 37 2мт	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	BB EVOLIS	T	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2014					ТР																		
201	яч № 43 2мт	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	BB EVOLIS	T	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2014					ТР																		
202	яч № 45 мт	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	BB EVOLIS	T	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2014					ТР																		
203	яч № 47 2мт	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	BB EVOLIS	T	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	нет данных					ТР																		
204	яч № 48 мт	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	BB EVOLIS	T	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2014					ТР																		
205	яч № 44 мт	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	BB EVOLIS	T	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	нет данных					ТР																		
206	яч № 42 мт	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	BB EVOLIS	T	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2014					ТР																		

207	яч №39 мт	ПС 110/10кВ Трактовая ВВ 10 кВ	ВВ EVOLIS	Т	Замер переходного сопротивления контактов,Измерение сопротивления изоляции	2014					ТР																	
208		Защитные средства			Высоковольтные испытания	2014			И		И				И								И		И			

Главный инженер _____ Поляков М.Б. 29.12.14г.
подпись дата

Начальник ПТО _____ /Бондарева СВ 29.12.14
подпись дата

Начальник ЭТЛ _____ _____
подпись дата